

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）事後評価調査

都道府県名	佐賀県	事業実施主体	みやき町	地域再生計画名「住んでよかったみやき町」プロジェクト～ふるさと水環境・住環境再生計画
計画期間	平成28年度～令和4年度	評価責任者	佐賀県 みやき町 事業部長	

	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価
			基準年度	H27	年度	中間実績	基準年度	最終実績		指標総数	達成数	
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率の向上）	68.6%	H27	78.6%	H30	76.9%	80.7%	R4	81.5%	○	これまでは幹線を整備していたこともあり、整備は進んでいるものの普及率の向上に繋がらなかったが、令和4年度では枝線部分（人口密集地）が多く、最終目標の達成に繋がった。 町全体で定住促進に取り組んでいることにより、目標人口より480人の増となり最終目標を達成した。 中間目標までは住宅の開発が多かったが、令和4年度では開発件数が減少し最終目標の達成が出来なかった。
	指標 2	庁内定住人口の減少幅の抑制	25,530人	H27	25,397人	H30	25,596人	25,221人	R4	25,701人	○	
	指標 3	宅地開発の促進	30件/年	H27	45件/年	H30	108件/年	55件/年	R4	39件/年	×	
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1											
	指標 2											
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
			計画	中間年度（H30）	最終実績							
特別措置を適用して行う事業	公共下水道事業（整備延長）		17.54km	6.48km	17.39km	当初計画に対し概ね達成した整備率となっている。引き続き新規計画に則した整備をめざしていく。						
	特定環境保全公共下水道事業（整備延長）		13.70km	3.11km	11.11km	当初計画に対し、整備延長から見る進捗率は81.1%と遅れが伺えるが、これは土質状況等により推進工事が思うように進まず、全体の整備状況に影響したため、引き続き新規計画に則した整備をめざしていく。						
	浄化槽設置事業（設置基数）		772基	226基	652基	当初計画に対し、設置基数から見る進捗率は84.5%と遅れが伺えるが、PFI事業による広報活動や営業力不足により住民への十分な理解が得られていないこと等により、設置基数が目標に及ばなかった。引き続きPFI事業により、新規計画に即した整備を目指していく。						
その他の事業	なし											
計画外で独自に実施した事業	定住促進対策浄化槽設置補助金		定住促進施策の一環として補助金を支給		個人設置型浄化槽の設置者に対し、一律20万円を補助しており、定住促進及び水洗化の底上げに寄与している。							
	定住促進奨励金制度		本町への転入を促進するため、町内において新規に住宅取得する人への優遇措置		転入又は転居に伴い住宅を新築、または中古住宅を購入された人のうち、3年以上住むことを前提に奨励金を支給している。子育て世帯や地区によっては加算金を設けている。							
	空き家バンク登録制度		本町における住宅の取得を支援するための空き家バンク登録制度		町内に存在する空き家の有効活用を通して、コミュニティ機能の維持及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報をホームページ等に掲載し、空き家所有者と利用希望者の橋渡しをしている。							
④評価方法	みやき町下水道課において最終実績を把握するとともに、達成状況を分析し評価した。											
⑤事後評価の公表方法	みやき町ホームページに掲載予定											
⑥計画全体の総合評価	本地域再生計画では、公共下水道事業及び浄化槽の一体的な整備を行うことにより、生活排水の適正な処理の推進を図り、インフラ整備の充実化により住民の快適な生活の実現とUターンやIターン定住の促進を目的としている。指標3の宅地開発の促進について、最終年度では僅かに目標達成していないが、計画全体を通してみると概ね達成できたと考え。町全体で定住促進に取り組んでおり、人口減の抑制や開発件数は目標達成できるものと考えているので、引き続き新規地域再生計画の事業展開を図っていく。											
⑦今後の方針等	<ul style="list-style-type: none"> ●R5～R9までの新規地域再生計画を作成予定 ●公共下水道及び浄化槽の整備事業量、事業費の見直し 											